



LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA I-VI mj.

2020. GODINE

Vukovar, 18.09.2020.

Broj: RV-20-02/04/AJ



SADRŽAJ

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

1.1. KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH - MPP1

- 1.1.1. Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru
- 1.1.2. Izgradnja ceste u lučkom području

1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

- 1.2.1. DAPHNE
- 1.2.2. DBS
- 1.2.3. ENERGY BARGE
- 1.2.4. DIONYSUS
- 1.2.5. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVU VERTIKALNU OBALU U LUCI VUKOVAR
- 1.2.6. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

- 1.3.1. Tehničko održavanje lučkog područja
- 1.3.2. Promet u luci Vukovar
- 1.3.3. Promet na tovarištima
- 1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku
- 1.3.5. Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA I-VI mj. 2020. GODINE

- 2.1. PRIHODI
- 2.2. RASHODI

2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH-MMPI

2.4. PLAN I REALIZACIJA TEHNIČKO ODRŽAVANJE RH-MMPI

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

1.1. KAPITALNA ULAGANJA -MMPI (Veza tablica 3.)

1.1.1. Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa te krenula u fazu ishođenja lokacijske dozvole kroz postupak prikupljanja posebnih uvjeta. Projekt izgradnje putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru ovisi o stupnju razvoja cjelokupnog Projekta uređenja Arheološkog parka Vučedol. Projekt izgradnje putničkog pristaništa je dio cjeline uređenja Arheološkog parka te se prema dosadašnjim saznanjima projekt neće uspjjeti realizirati do kraja proračunske godine.
1.1.2. Izgradnja ceste u lučkom području	U novonastaloj situaciji proglašena pandemije COVID-19 zaključeno je kako je projekt moguće prolongirati za jednu od narednih godina u svrhu ostvarenja ušteda unutar proračunskih razdjela. Sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn namijenjena za izgradnju ceste u lučkom području preraspoređena su prethodnim rebalansom na neku od drugih stavki u proračunu.

1.2. MEDUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

1.2.1. DAPHNE

U okviru DAPHNE projekta sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine, a završen je 30. lipnja 2019. godine. Ukupni budžet projekta je 2.985.406,15 €, dok se 84.759,00 € odnosi na budžet Lučke uprave Vukovar. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 18.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je 100 %.

1.2.2. DBS

U okviru DBS projekta sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine, a završen je 30. lipnja 2019. godine. Ukupni budžet projekta je 2.178.449,30 €, dok se 152.195,00 € odnosi na budžet Lučke uprave Vukovar. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %.

1.2.3. ENERGY BARGE

Provedba projekta Energy Barge započela je 01. siječnja 2017. godine s trajanjem od 30 mjeseci. Službeni završetak projekta obilježen je 30. lipnja 2019. godine provedbom svih aktivnosti. Ukupni proračun projekta bio je 2.323.519,65 € od čega je Lučka uprava Vukovar sudjelovala sa 120.533,20 € s ukupnom realizacijom od 97,6%. Iako je provedba završila krajem lipanja 2019. godine, s obzirom na pravila programa posljednje izvješće podneseno je u srpnju 2019. godine, a uplata po zadnjem izvješću je evidentirana u siječnju 2020. godine.

1.2.4. DIONYSUS

U okviru trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga za Dunavski transnacionalni program Lučka uprava Vukovar participirala je u izradi projektnog prijedloga DIONYSUS, a isti je odobren 30.06.2020.g. od strane Zajedničkog tehničkog tajništva zaduženog za Dunavski transnacionalni program. Projekt je usredotočen na rješavanje glavnih izazova u upravljanja infrastrukturom i planiranje ključni akcije potrebnih za potporu dunavskom prometu, i planiranje lučke infrastrukture. Rezultati projekta će biti ključni za razradu politika razvoja prometnog koridora kroz izvješća o analizi nedostataka i kroz preporuke. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.261.133,69 EUR, dok je budžet Lučke uprave Vukovar iznosi 121.549,93 EUR. Vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020.god. do 31.12.2022.g.

1.2.5. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekt je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz

**ZA NOVU
VERTIKALNU
OBALU U LUCI
VUKOVAR**

obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

**1.2.6.
PRIPREMA
FAIRWAY 2 RADOVA
NA RAJNA-DUNAV
KORIDORU**

Korisnik je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a projekt će se provoditi zajednički s partnerima iz Austrije i Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,29 milijuna eura, dok hrvatski dio iznosi 1,38 milijuna eura. Ovim ugovorom predviđena je izrada studija kao podloga za buduće radove u svrhu otklanjanja uskih grla na zajedničkoj hrvatskoj/srpskoj trasi Dunava, što je dio šireg projekta rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka.

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

- Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme

U okviru godišnjeg održavanja, izvršen je redoviti pregled sustava i opreme video nadzora putničkih pristaništa. Radovi su izvedeni na putničkim pristaništima Ilok, Vukovar, Aljmaš, Batina i Otok športova. U sklopu redovnog tehničkog održavanja sklopljen ugovor sa poslovnim subjektom DAVEL d.o.o. za uslugu održavanja, odnosno obavljanje redovne godišnje revizije elektroenergetskog postrojenja na lučkom području luke Vukovar za transformatorsku stanicu LUKA 1 10(20)/0,4 kV, 1x400 kVA i za LUKA 2 10(20)/0,4 kV, 1x1000 kVA.

U putničkom pristaništu Aljmaš došlo je do kvara na električnom vitlu za podizanje i spuštanje pristupnog mosta prilikom promjene vodostaja. Budući da je ispravnost i funkcionalnost vitla igra vrlo važnu ulogu za osiguravanje sigurne veze između obale i pontona, izvršena je hitna intervencija na otklanjanju kvara na električnom vitlu.

- Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar

Sanacijom je izvršena zamjena postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Uz betoniranje kolosijeka izvedeni su kovački radovi na skretnicama kod kojih je došlo do istrošenosti elemenata skretnice te su zamijenjeni truli dijelovi skretničke građa. Sve skretnice su propisno označene sukladno Snimci postojećeg stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu građevinskih radova pripremljen je izvedbeni projekt te je ugovoren stručni nadzor nad provedbom radova.

- Čišćenje i održavanje lučkog područja

Do 30.06.2020 godine održavale su se travnate površine u putničkom pristaništu Batina (košnja travnate površine od 8 500 m²), čišćenje parkirališnog platoa, pristupne ceste, pješačke staze i pokosa obaloutvrde od korova. Kosilo se na lokaciji br. 1 (lučko područje luke Vukovar na lokaciji Priljevo b.b., neposredno uz benzinsku postaju INA d.d., Zagreb površine od 7 300 na lokaciji br. 2 (lučko područje luke Vukovar uz obalu neposredno uz terminal za opskrbu plovila Nautica Vukovar d.o.o., Vukovar) i na lokaciji br. 3 (lučko područje luke Vukovar na lokaciji TBG beton) i čišćenje betonskog platoa od korova.. Do

Tehničko
održavanje lučkog
područja
1.3.1.

		<p>30.06.2020.godine izvršeno je uklanjanje velike količine naplavina na komunalnom pristaništu „Marina“ rijeke Dunav rkm 1332+000 do rkm 1331+300 .</p> <p>- Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku</p> <p>Pripremljena natječajna dokumentacija za potrebe objave natječaja za izradu elaborata ispitivanja nosivosti postojećih bitvi za privez plovila, dok se provedba natječaja planira u drugom polugodištu 2020.godine.</p>
1.3.2.	Promet u luci Vukovar	Do 30.06.2020.g na lučkom području luke Vukovar pretovareno je 234.132 tona tereta.
1.3.3.	Promet na tovarištima	U 2020.g. nije bilo otvorenih tovarišta.
1.3.4.	Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	Do 30.06.2020.g u putničkom pristaništu u Vukovaru pristalo je 2 putnička plovila sa 270 putnika. Do 30.06.2020.g u putničkom pristaništu u Iloku nije bilo pristajanja.
1.3.5.	Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu	Do 30.06.2020.g u putničkom pristaništu u Batini nije bilo pristajanja. Do 30.06.2020.g. u putničkom pristaništu u Aljmašu nije bilo pristajanja.

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA LUČKU UPRAVU VUKOVAR ZA I-VI mj. 2020. GODINE

2.1. PRIHODI

(tablica 1.)

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ZA I-VI. MJESEC 2020. GODINE	Indeks
1	2	3	4	
3	PRIHODI	7.531.000,00	1.920.519,41	0,26
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00		-
311	Prhodi od pružanja usluga	0,00		-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.538.000,00	1.244.411,74	0,19
3312	Prhodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	6.538.000,00	1.244.411,74	0,19
331200	Lučke pristojbe -teretni	1.450.000,00	510.755,00	0,36
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	600.000,00	576.661,02	0,97
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	35.269,52	0,51
331213	Naknade od tovariša	400.000,00	0,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-punilčki za županijsku luku VSŽ	950.000,00	3.394,00	0,01
331204	Lučke pristojbe –punilčki za županijsku luku OBŽ	210.000,00	0,00	0,00
331206	Naknada za korištenje luke	30.000,00	0,00	0,00
331208	Lučka pristojba za vez	30.000,00	0,00	0,00
331208	Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ	1.000,00	0,00	0,00
331210	Naknada za izvedeni pljesak	0,00	0,00	-
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	140.000,00	0,00	0,00
331249	Prhodi-Pravo građenja	0,00	0,00	-
331250	Prhodi po posebnim propisima -HZZ	2.000,00	1.843,15	0,93
331260	Prhodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.350.000,00	0,00	0,00
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	1.405.000,00	116.496,75	0,09
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,0
34	PRIHODI OD IMOVINE	236.000,00	75.650,05	0,32
341	Prhodi od finansijske imovine	0,00	448,16	-
3413	Kamate po vidanju i očnoenju	0,00	35,94	-
3414	Prhodi od zateznih kamata	0,00	412,22	-

3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od prodaje udjela	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	236.000,00	75.201,89	0,32
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	62.772,16	0,32
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županjsku Liku VSŽ	36.000,00	12.429,73	0,35
35	PRIHODI OD DONACIJA	490.000,00	599.670,72	1,23
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	-
352	Prihodi od EU projekata	490.000,00	599.670,72	1,23
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	0,00	95.564,94	-
3522	Prihodi od projekta DANTE	0,00	0,00	0,00
3523	Prihodi od projekta DBS	270.000,00	279.986,17	1,04
3524	Prihodi od projekta BARGE	220.000,00	224.119,61	1,02
36	OSTALI PRIHODI	267.000,00	786,90	0,01
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	260.000,00	786,90	0,01
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSZ	230.000,00	786,90	0,01
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	30.000,00	0,00	0,00
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	0,00	0,00

2.2. RASHODI

0.	PLANI OSTVARENJE UKUPNO	OSTVARENJE ZA I VI MJESECI 2020. GODINE UKUPNO	INDEKS (%)	PRORACUN RH	OSTVARENJE - PRORACUN RH I VI MJESECI 2020. GODINE	DRZAVNA LUKA DRZAVNA LUKA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE DRZAVNE LUKE ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	ZUPANJSKE LUKE VSZ ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ZUPANJSKE LUKE VSZ ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	ZUPANJSKE LUKE OBZ	OSTVARENJE ZUPANJSKE LUKE OBZ ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	PLAN EU PROJEKTA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE EU PROJEKTA ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Racun iz nac. plana	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU UKUPNO	OSTVARENJE ZA I VI MJESECI 2020. GODINE UKUPNO	INDEKS (%)	PLAN - PRORACUN RH ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE - PRORACUN RH I VI MJESECI 2020. GODINE	PLAN DRZAVNA LUKA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE DRZAVNE LUKE ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	PLAN ZUPANJSKE LUKE VSZ ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ZUPANJSKE LUKE VSZ ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	PLAN ZUPANJSKE LUKE OBZ ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ZUPANJSKE LUKE OBZ ZA I VI MJESECI 2020. GODINE	PLAN EU PROJEKTA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE EU PROJEKTA ZA I VI MJESECI 2020. GODINE
4	RASHODI	6.474.000,00	2.114.323,23	0,33	1.405.000,00	699.090,00	4.232.000,00	1.198.966,17	720.000,00	167.009,30	117.000,00	49.257,76	0,00	0,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.880.000,00	796.812,70	0,43	0,00	0,00	1.490.000,00	661.812,70	390.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	673.854,77	0,45	0,00	0,00	1.140.000,00	553.854,77	360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	160.000,00	25.270,54	0,16	0,00	0,00	160.000,00	25.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	220.000,00	97.687,39	0,45	0,00	0,00	190.000,00	82.687,39	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI	2.984.000,00	1.307.326,02	0,44	1.405.000,00	699.090,00	1.132.000,00	526.966,96	330.000,00	32.009,30	117.000,00	49.257,76	0,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	121.000,00	55.437,67	0,46	0,00	0,00	121.000,00	55.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Službena putovanja	56.000,00	26.921,28	0,48	0,00	0,00	56.000,00	26.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	26.016,39	0,52	0,00	0,00	50.000,00	26.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	2.500,00	0,17	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	163.000,00	52.050,64	0,32	0,00	0,00	163.000,00	52.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	2.000,00	1.843,15	0,93	0,00	0,00	2.000,00	1.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	2.305.000,00	1.061.654,98	0,46	1.405.000,00	699.090,00	510.000,00	304.433,49	281.000,00	12.837,41	109.000,00	45.294,08	0,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijave	80.000,00	35.098,12	0,44	0,00	0,00	75.000,00	35.098,12	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4252	Usluge tekućeg i ludeh građevina	180.000,00	54.573,26	0,31	0,00	0,00	50.000,00	17.573,26	40.000,00	0,00	90.000,00	37.000,00	0,00	0,00
4252 2	2 Tehničko održavanje	1.405.000,00	699.090,00	0,50	1.405.000,00	699.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	5.965,53	0,15	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.965,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Komunalne usluge	247.000,00	18.457,53	0,08	0,00	0,00	12.000,00	3.291,57	220.000,00	6.871,88	15.000,00	8.294,08	0,00	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	133.000,00	67.647,00	0,51	0,00	0,00	133.000,00	67.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Zdravstveni pregled radnika	0,00	20.250,00	-	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	103.872,50	1,16	0,00	0,00	90.000,00	103.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	17.000,00	16.129,20	0,95	0,00	0,00	17.000,00	16.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4259	Ostale usluge	43.000,00	5.513,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	5.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 0	Leasing-službeni automobil	70.000,00	35.058,24	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	74.168,80	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	62.767,34	39.000,00	11.401,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	22.977,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.977,42	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Energija	110.000,00	47.056,48	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	35.656,02	30.000,00	11.401,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	4.134,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.134,90	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	223.000,00	62.170,78	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	50.436,67	10.000,00	7.770,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	Prenije osiguranja	57.000,00	28.004,78	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.270,67	10.000,00	7.770,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	31.000,00	9.166,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Čišćenje	125.000,00	25.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.184,51	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.184,51	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DONACIJE	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	100.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Odbisana potraživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(tablica 2.)

Prema Poslovnom izvješću o radu i financijskom izvješću Lučke uprave Vukovar za prvih šest mjeseci 2020. godine iskazan je manjak prihoda u iznosu od 193.804,00 kn.

2.3. **PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH**
(na dan sastavljanja izvješća)

(tablica 3.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
I. KAPITALNI PRIMICI IZ PRORAČUNA (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	415.000,00	0,00	0 %
1. Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	415.000,00	0,00	0 %
1.1. Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	415.000,00	0,00	0 %
1.2. Izgradnja ceste u lučkom području	0,00	-	0 %

Na dan sastavljanja izvješća za Kapitalne investicije financirane iz Državnog Proračuna nije primljena niti jedna uplata. Stavka Izgradnje putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru u okviru cjeline uređenja Arheološkog parka Vučedol neće se realizirati do kraja godine te će se stavka predložiti za preraspodjelu u okviru slijedeće izmjene i dopune plana.

2.4. **PLAN I REALIZACIJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA RH – MMPI**
(na dan sastavljanja izvješća)

(tablica 4.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
I. TEKUĆE DONACIJE IZ PRORAČUNA (1.1.+1.2+1.3+1.4)	1.405.000,00	833.251,34	60 %

Red br.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A/754031-381)	1.405.000,00	833.251,34	60 %
1.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bivama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku.	350.000,00	0,00	0 %
1.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	500.000,00	492.196,25	99 %
1.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	330.000,00	282.100,00	85,48 %
1.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	128.580,09	57,15 %

Ukupna realizacija tekućih donacija, tekućeg i investicijskog održavanja je 60 %. Izvršenje svih projekata se očekuje do kraja tekuće godine u skladu s planom.

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Alen Jakumetović, mag.ing.el.

